



# COMMISIE MOBILITEIT 17/03/2021




MECHELEN 



# AGENDA

- 1. Goedkeuring verslag commissie van 27 januari 2021.
- 2. Fietsprojecten.
- 3. Hoppin punten.
- 4. Rechtdoor/rechtsaf bij rood.

# INVESTERINGEN FIETSPADEN



Realisaties 2018-2020

- Inhoud:
  - Terugblik 2018-2020
  - Lopende projecten 2021
    - In uitvoering
    - In ontwerp
  - Investerings 2022-2025



# TERUGBLIK 2018 - 2020



# IN UITVOERING




# TIVOLI

- **Route:**  
Fietsverbinding van stad tot voorbij R6  
Parallel aan N1 en N14
- **Toelichting project:**  
Fiets en voetgangersbrug over de vrouwvliet  
Parking voor het Tivolipark  
Routegeleiding fietsers door het park richting  
Otterbeek/R6/ziekenhuis

Gegund budget: € 965.863,91

- **Huidige status:**
  - Aanleg parking bezig
  - Fietsbrug in productie
- **Timing:**
  - Einde werken zomer 2021



# TIVOLI

- **Route:**  
Fietsverbinding van stad tot voorbij R6  
Parallel aan N1 en N14
- **Toelichting project:**  
Fiets en voetgangersbrug over de vrouwvliet  
Parking voor het Tivolipark  
Routegeleiding fietsers door het park richting  
Otterbeek/R6/ziekenhuis


**Gegund budget:** € 965.863,91

- **Huidige status:**
  - Aanleg parking bezig
  - Fietsbrug in productie
- **Timing:**
  - Einde werken zomer 2021



# STATIONSOMGEVING


- Tangentfietspad: opening eind 2021
- Leuvensestwg fietspaden vernieuwen: sept 2021
- Fietspad Colomalaan: uitvoering 2022
- Leopoldstraat – Consciëncestraat: ontwerp 2021, uitvoering begin 2022





# MALINAS

- **Route:**  
Ontsluiting Malinas  
Aan beide kanten van het project
- **Toelichting project:**  
Verknoping met Vrouwvlietroute  
Aansluiting aan stadszijde naar jaagpad en kruispunt over de N16
- **Timing:**  
Opening november 2021





# AWV: N1 BRUSSELSESTEENWEG

- **Toelichting project:**  
Aanleg fietspaden van Passade tot Abeelstraat, in beide richtingen  
Ook rijbaan wordt vernieuwd
- **Huidige status:**  
Werken gestart  
Einde werken april



# SPOORBRUGGEN MUIZEN

- Muizenbrug: klaar mei 21
- Smisstraat brug: start zomer 2021






**IN ONTWERP**

# LEESTSESTEENWEG

- **Toelichting project:**  
Van Zennebrug tot aan N16  
Vernieuwen fietspaden in asfalt  
verlagen oversteekplaatsen

**Vastgelegd budget:** € 250,125

- Eerste raming: 428,000
  - Aanvullen van pakket fietspaden
  - Subsidies relanceplan
- **Huidige status:**  
Ontwerp goedgekeurd op CBS
- **Verdere timing:**
    - Opmaak bestek
    - Aanstellen aannemer
    - Start werken najaar 2021



# LIERSESTEENWEG

- **Toelichting project:**  
Segment Vrouwvliet tot R6  
Vernieuwen fietspaden in asfalt  
verlagen oversteekplaatsen  
toegankelijke bushaltes

**Vastgelegd budget:** € 750.000  
Subsidies relanceplan

- **Huidige status:**  
Ontwerp goedgekeurd op CBS
- **Verdere timing:**
  - Opmaak bestek
  - Aanstellen aannemer
  - Start werken najaar 2021



# SCHALIËNHOEVEDREEF

- **Toelichting project:**  
Verbeteren fietsveiligheid op Schalienthoevedreef, van N1 tot voet van de brug

**Vastgelegd budget:** € 71,584  
Subsidies relanceplan

- **Huidige status:**  
Goedgekeurd ontwerp: fietspaden in beide richtingen  
Eén kant fietspad afnemen van de rijbaan  
Andere kant fietspad in de berm  
Kruispunt Oude Baan aanpassen  
Fietsers op voetpad thv N1

- **Verdere timing:**
  - Plan uitwerken door bureau
  - Omgevingsvergunning
  - Aannemer aanstellen
  - Werken voorjaar 2022



# MAGDALENASTEENWEG

- **Toelichting project:**  
Verbeteren fietsveiligheid op Magdalenasteenweg
- **Vastgelegd budget:** € 17,424  
Aan te vullen van pakket fietspaden
- **Huidige status:**  
Ontwerp doorgesproken op verkeerscommissie  
Opdracht verruimd door college  
Aangepast concept in ontwikkeling
- **Verdere planning:**
  - Concept uitwerken
  - Uitvoeringsplannen opmaken door bureau
  - Werken eind 2021





# PAKKET FIETSPADEN

- **Toelichting project:**  
Voor kleinere ingrepen en onderhoud van fietspaden  
Aansluiten bij andere projecten  
Aanvullen budgetten fietsdossiers:
- **Vastgelegd budget:** € 315,000 op jaarbasis  
Aanvullen bij projecten:
  - Schaliënhoevedreef
  - Leestseseenweg
  - Magdalenasteenweg

## Kleinere ingrepen

- Aansluitingen fietspaden op de werken tangent
- Raghenoplein - stationsstraat
- Asfaltering van fietspaden (brug smisstraat...)
- Kleine missing links (Lindenstraat...)



# PROV: F1 BRUSSEL

- Provincie Antwerpen is bouwheer
- Toelichting project:  
Fietssnelweg richting Zemst  
Parallel aan spoorlijn  
van Stenenmolenstraat tot brug over E19
- Raming: € 3.124.000
- Huidige status:  
Samenwerkingsovereenkomst op GR 1 maart 2021  
Omgevingsvergunning aanvragen voorjaar 2021  
Start werken eind 2021



# PROV: F1 BRUSSEL




(c)Mechelen in Beweging



# PROV: F1 BRUSSEL



Aansluiting richting



Circulatie autoverkeer

# AWV: LEUVENSESTEENWEG

- **Toelichting project:**  
Vernieuwen fietspaden naar asfalt  
Aansluitend bij stationsproject tot...
- **Planning:**
  - Ontwerp voorjaar 2021
  - Uitvoering najaar 2021



# AWV: N1 ANTWERPSESTEENWEG

- **Toelichting project:**  
Herinrichting met twee gescheiden fietspaden  
Gefaseerd R12- R6 en R6-Walem
- **Vastgelegd budget:**  
€ 1.164.875 bij stad  
Bij AWV nog vast te leggen.
- **Huidige status:**  
Overleg met AWV over nieuwe swo vond plaats in december  
Doorstart van opdracht met Grontmij  
informatie verzamelen en randvoorwaarden





# PROV: F1 ANTWERPEN

- **Toelichting project:**  
Optimalisatie van de fietssnelweg van Mechelen naar Antwerpen
  - In Mechelen: studie over optimalisatie van de kruispunten
  - Leesbaarheid Ontvoeringsplein
  - LT mogelijkheden tot verbreding
  - Doorkoppeling naar tangentfietspad
- **Budget:**  
€ 200.000 (via subsidie) + 25.000 stadsaandeel voor studie  
+
- **Huidige status:**  
Samenwerkingsovereenkomst afsluiten maart 2021
- **Werkwijze:**
- **Provincie heeft raamovereenkomst met studiebureau**
- **Verdere timing:**  
Onderzoek opstarten lente 2021





# DOORKOPPELING NAAR TANGENT





# DOORKOPPELING NAAR TANGENT






# DOORKOPPELING NAAR TANGENT



2022



# 2022 EN VERDER

## Fietsprojecten

Nekkerspoel - fietsostrade verbinden met tangent (brug) thv Nekkerspoel

Battel-Battelsesteenweg - vernieuwen fietspaden

Leest - Juniorslaan gescheiden fietspad verbreden

Hombeek - Zemstseweg: verhoogd fietspad tot aan school

Hombeek - Zemstseweg: vernieuwen fietspaden

Muizen - Rijmenamseweg: afgescheiden fietspad

Mechelen-Zuid - fietssnelweg Brusselsesteenweg - Postzegellaan

Zemstbaan fietspad (plopsaqua)

Leest - Fietssnelweg F18 (spoorweg Hombeek richting Willebroek)


Leopoldstraat + Consciencestraat

Vesten

Liersesteenweg

Brusselsesteenweg

Tervuursesteenweg





# 2022 EN VERDER

Fietsprojecten	2022	2023	2024
Nekkerspoel - fietsostrade verbinden met tangent (brug) thv Nekkerspoel	2.400.00	0	0
Battel-Battelsesteenweg - vernieuwen fietspaden	0	0	0
Leest - Juniorslaan gescheiden fietspad verbreden	776.250	0	0
Hombeek - Zemstseweg: verhoogd fietspad tot aan school	481.250	0	0
Hombeek - Zemstseweg: vernieuwen fietspaden	432.400	0	0
Muizen - Rijmenamseweg: afgescheiden fietspad	328.284	0	0
Mechelen-Zuid - fietssnelweg Brusselsesteenweg - Postzegellaan	0	962.500	0
Zemstbaan fietspad (plopsaqua)	0	203.280	0
Leest - Fietssnelweg F18 (spoorweg Hombeek richting Willebroek)	0	200.000	0
Leopoldstraat + Consciencestraat	0	0	1.864.610
Vesten			
Liersesteenweg			
Brusselsesteenweg			
Tervuursesteenweg			

**VRAGEN?**

